

Wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych i realizowanych w 2024 r.

1. Modernizacja dróg gminnych w ścisłym centrum Sulęcina wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W wyniku przeprowadzonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji został wyłoniony wykonawca na realizację tego zadania inwestycyjnego i została nim firma: ERKA GROUP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Słubicach Os. Przemysłowe 26, za kwotę brutto: 5 182 852,12zł.

Roboty na tym zadaniu rozpoczęły się w lipcu 2023 r. i trwają nadal, a planowany termin ich zakończenia na dzień dzisiejszy to lipiec 2024 r.

Wydatkowano dotychczas na to zadanie kwotę: 2 902 422,36zł.

Zadanie to jest dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2. Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrów prowadzącej do Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie i nowopowstałego osiedla mieszkaniowego.

Wykonawca robót na tym zadaniu został wyłoniony w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego i była nią firma: SULBRUK Piotr Buczkowski z siedzibą w Sulęcinie przy ul. Daszyńskiego 24, za łączną kwotę brutto: 2 146 350,00zł.

Roboty na tym zadaniu rozpoczęły się w marcu 2023 r. a zakończyły w styczniu 2024 r.

W ramach tego zadania na jego całkowite wykonanie wydatkowano łącznie kwotę brutto: 2 213 390,00zł.

Zadanie to jest dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Finansowanie wynosi: 2 175 000,00zł.

3. Budowa mostu na rzece Postomii wraz z przebudową drogi gminnej 103348F (ul. Winna Góra).

Realizacja tego zadania zostanie rozpoczęta w 2024 r. a zakończenie planowane jest w 2025 r.

Kwota przeznaczona na realizację tego zadania wynosi: 8 760 800,00zł.

Zadanie to jest dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

4. Przebudowa drogi gminnej ul. Okopowa w Sulęcinie.

W wyniku przeprowadzonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji został wyłoniony wykonawca na realizację tego zadania inwestycyjnego i została nim firma: Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo-Drogowe DROGUS Krzysztof Wiącek z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Odlewników 2, za kwotę brutto: 545 801,43zł.

Roboty na tym zadaniu rozpoczęły się w maju 2024 r. a planowany termin ich zakończenia to lipiec 2024 r.

Zadanie to jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

5. Przebudowa drogi gminnej w Drogominie.

Zadanie to będzie zrealizowane w 2024 r.

Kwota przeznaczona na realizację tego zadania wynosi: 138.004,01zł.

Zadanie to jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

6. Remont drogi gminnej w miejscowości Żubrów.

W wyniku przeprowadzonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji został wyłoniony wykonawca na realizację tego zadania inwestycyjnego i została nim firma: EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Kobierzycach przy ul. Irysowej 1, za kwotę brutto: 668 211,94zł.

Roboty na tym zadaniu rozpoczęte będą w maju 2024 r. a planowany termin ich zakończenia to czerwiec 2024 r.

Zadanie to jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

7. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Trzebowie wraz z adaptacją części pomieszczeń na świetlicę wiejską.

Realizacja tego zadania rozpoczęta zostanie w 2024 r. a zakończenie planowane jest w 2025 r.

Kwota przeznaczona na realizację tego zadania wynosi: 2.040.820,00zł.

Zadanie to jest dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

8. Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Miodowa w Sulęcinie.

W wyniku przeprowadzonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji został wyłoniony wykonawca na realizację tego zadania inwestycyjnego i została nim firma: ANABUD Zbigniew Bogucki z siedzibą w Łagówku przy ul. Polnej 9, za kwotę brutto: 1 217 649,31zł.

Roboty na tym zadaniu rozpoczęte będą w maju 2024 r. a planowany termin ich zakończenia to wrzesień 2024 r.

9. Wykonanie dokumentacji przebudowa drogi gminnej dz. nr 502/2 – przedłużenie ul. Jana Paska za ul. M. Dudka w Sulęcinie.

Zadanie to będzie zrealizowane w 2024 r.

Kwota przeznaczona na realizację tego zadania wynosi: 100.000,00zł.

10. Wykonanie dokumentacji projektowo – technicznej celem realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej przebiegającej od dz. nr 552/3 w kierunku drogi wojewódzkiej nr 137 i dalej do dz. nr 40109 w Trzemesznie Lubuskim obręb nr 0050.

Firma: Biuro Drogowe „TRASA” Wojciech Przyłucki z siedzibą w Rzepinie przy ul. Konwaliowa 1 w miesiącu sierpniu 2023 r. rozpoczęła prace nad realizacją dokumentacji projektowo-technicznej na tym zadaniu. Termin wykonania dokumentacji pierwotnie ustalono do końca maja 2024 r. ale z uwagi na skomplikowanie wykonania dokumentacji, uzyskania decyzji administracyjnych oraz dodatkowych uzgodnień i zgód w jej zakresie, wykonanie dokumentacji jest przesunięte do końca listopada 2024 r.

W związku z powyższym zmianie ulegnie termin zakończenia realizacji w/w zadania budżetowego, które to będzie wykonane w roku 2025.